

Акт встречной проверки
соблюдения условий предоставления субсидии на реализацию
инициативного проекта «Безопасный Добро.Вход»
муниципальному бюджетному учреждению культуры
«Историко-культурный центр»

г. Трехгорный

14.03.2025

В соответствии с распоряжением администрации города Трехгорного от 05.03.2025 № 103 «О назначении контрольного мероприятия» в рамках проведения проверки администрации города Трехгорного, назначенной распоряжением администрации города Трехгорного от 21.01.2025 № 17, проведена встречная проверка соблюдения условий предоставления субсидии на реализацию инициативного проекта «Безопасный Добро.Вход» муниципальному бюджетному учреждению культуры «Историко-культурный центр».

Основанием назначения контрольного мероприятия является план контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля администрации города Трехгорного на 2025 год, утвержденный распоряжением администрации от 23.12.2024 № 672, Порядок определения объема и условий предоставления муниципальным учреждениям, подведомственным Управлению культуры и молодежной политики администрации города Трехгорного, субсидии на реализацию инициативного проекта «Безопасный Добро.Вход», утвержденный постановлением администрации города Трехгорного от 26.12.2023 № 2363.

Тема контрольного мероприятия: встречная проверка соблюдения условий предоставления субсидии на реализацию инициативного проекта «Безопасный Добро.Вход» муниципальному бюджетному учреждению культуры «Историко-культурный центр».

Проверяемый период: 2024 год.

Контрольное мероприятие проведено консультантом отдела финансового контроля, безопасности и профилактики администрации города Трехгорного Ширяевой С.И.

Независимые эксперты к проведению контрольного мероприятия не привлекались, экспертизы не проводились.

Срок проведения контрольного мероприятия составил 4 рабочих дня с 11.03.2025 по 14.03.2025. Проведение контрольного мероприятия не приостанавливалось, срок проведения контрольного мероприятия не продлевался.

Общие сведения об объекте контроля

Полное наименование организации: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-культурный центр».

Сокращенное наименование организации: МБУК «ИКЦ».

Место нахождения: Челябинская область, г. Трехгорный, улица Строителей, дом 14а.

ИНН: 7405009710.

ОГРН: 1067405000079.

Код в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 753Ъ2957.

Виды деятельности организации по ОКВЭД:

- основной:

91.02 Деятельность музеев;

- дополнительные:

90.04 Деятельность учреждений культуры и искусства;

93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая;

93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки.

Руководитель учреждения – исполняющий обязанности директора МБУК «ИКЦ» Юрина Ирина Александровна (распоряжение администрации города о возложении обязанностей от 08.02.2024 № 53-02);

Главным бухгалтером учреждения по договору на бухгалтерское обслуживание от 01.01.2019 года, заключенному между Управлением культуры и молодежной политики администрации города Трехгорного и МБУК «ИКЦ», является главный бухгалтер централизованной бухгалтерии Управления культуры и молодежной политики администрации города Трехгорного Ментюкова Елена Егоровна (распоряжение администрации о приеме работника на работу от 31.01.2018 № 19-01).

Лицевые счета, открытые учреждению в Управлении Федерального казначейства по Челябинской области:

- 20696Ъ29570 - лицевой счет получателя бюджетных средств для зачисления средств местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- 21696Ъ29570 - лицевой счет для зачисления иных субсидий из средств местного бюджета.

Устав учреждения утвержден постановлением администрации города Трехгорного от 02.03.2023 № 261.

Соблюдение порядка определения объема и условий предоставления субсидии на реализацию инициативного проекта

На территории Трехгорного городского округа реализуется муниципальная программа «Поддержка инициативных проектов в Трехгорном городском округе Челябинской области», утвержденная постановлением администрации от 19.12.2023 № 2270 «Об утверждении стратегических направле-

ний и паспорта муниципальной программы «Поддержка инициативных проектов в Трехгорном городском округе Челябинской области».

Инициативный проект «Безопасный Добро.Вход» выдвинут на собрании граждан Трехгорного городского округа, состоявшемся 09.10.2023 (протокол собрания от 09.10.2023). По итогам заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов (протокол от 26.11.2023) проект «Безопасный Добро.Вход» вошел в список инициативных проектов для реализации, утвержденный распоряжением администрации от 28.11.2023 № 659.

Порядок определения объема и условий предоставления муниципальным учреждениям, подведомственным Управлению культуры и молодежной политики администрации города Трехгорного, субсидии на реализацию инициативного проекта «Безопасный Добро.Вход» утвержден постановлением администрации города Трехгорного от 26.12.2025 № 2363 (далее - Порядок).

В соответствии с пунктом 6 Порядка учреждением для получения субсидии на реализацию инициативного проекта в Управление культуры и молодежной политики администрации города Трехгорного (далее - Управление) направлены необходимые документы.

В соответствии с пунктом 11 Порядка целевая субсидия учреждению предоставляется при условии заключения между Управлением и учреждением соглашения.

Соглашение о предоставлении из бюджета Трехгорного городского округа муниципальному бюджетному и автономному учреждению субсидии на иные цели от 26.12.2023 № 1 (далее - Соглашение) заключено Управлением с МБУК «ИКЦ» на сумму 195 833 рубля. Дополнительными соглашениями от 19.02.2024 № 1, от 31.07.2024 № 2, от 25.12.2024 № 3 к Соглашению корректировался размер субсидии, в итоге сумма субсидии составила 195 832,08 рублей, в том числе:

- областной бюджет - 191640,27 рублей;
- местный бюджет - 191,83 рублей;
- инициативные платежи - 3 999,98 рублей.

Графиком перечисления целевой субсидии, являющимся приложением к Соглашению, установлены сроки перечисления субсидии:

- не ранее 01.01.2024;
- не позднее 31.12.2024.

В соответствии с пунктом 4.1 Соглашения Управление среди прочего, обязуется:

- обеспечивать перечисление целевой субсидии на счет учреждения;
- устанавливать значения результатов предоставления целевой субсидии;
- осуществлять контроль за соблюдением учреждением целей и условий предоставления целевой субсидии путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Учреждение обязуется (пункт 4.3 Соглашения):

- использовать субсидию для достижения целей реализации муниципальной программы «Поддержка инициативных проектов в Трехгорном городском округе Челябинской области»;
- обеспечить достижение значений результатов предоставления целевой субсидии и соблюдение сроков их достижения;
- направлять Управлению:
 - отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия;
 - отчет о достижении значений результатов предоставления целевой субсидии;
 - отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления целевой субсидии;
 - возвращать неиспользованный остаток целевой субсидии.

Целевое использование субсидии

Целевая субсидия в полном объеме перечислена Управлением на лицевой счет МБУК «ИКЦ»;

Поручение о перечислении на счет		Сумма (рублей)
дата	Номер	
16.07.2024	473817	191640,27
19.07.2024	511332	191,83
19.07.2024	511333	3999,98
ВСЕГО:		195832,08

В целях реализации инициативного проекта учреждением заключен контракт № 09-ИКЦ от 30.01.2024 с ООО «ПСБ». Предметом контракта является выполнение работ по реализации инициативного проекта «Безопасный Добро.Вход» (устройство входной группы в здание МБУК «ИКЦ» по улице Строителей, 14а: демонтаж крыльца, ремонт входной группы с устройством козырька, установка пандуса для маломобильных групп населения).

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 10.06.2024.

Цена контракта составляет 195832,08 рублей.

Приложением № 1 к контракту является локальный сметный расчет (смета) № 02-01-01 изм2.

Дополнительным соглашением № 1 от 05.06.2024 к контракту № 09-ИКЦ изменен срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 20.06.2024. Основанием для изменения срока является техническое решение от 27.05.2024.

Дополнительным соглашением № 2 от 20.06.2024 к контракту № 09-ИКЦ на основании технического решения от 27.05.2024 внесены изменения в проектно-сметную документацию, являющуюся приложением к контракту без изменения цены контракта. Приложением к дополнительному соглашению № 2 от 20.06.2024 являются локальные сметные расчеты (сметы) № 02-

01-01 изм2.1 (искл.); № 02-01-01 изм2.2 (вкл.).

Дополнительным соглашением № 3 от 28.06.2024 к контракту № 09-ИКЦ изменена формулировка предмета контракта на следующую: «выполнить работы по капитальному ремонту в рамках реализации инициативного проекта «Безопасный Добро.Вход» (устройство входной группы в здание МБУК «ИКЦ» по улице Строителей, 14а: демонтаж крыльца, ремонт входной группы с устройством козырька, установка пандуса для маломобильных групп населения)».

Выполненные работы оформлены следующими документами:

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 28.06.2024 на сумму 186 155,30 рублей;
- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 2 от 28.06.2024 на сумму 9 676,78 рублей;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 28.06.2024 на сумму 195 832,08 рублей;
- акт выполненных работ от 28.06.2024, подписанный заказчиком, подрядчиком, представителем МКУ «Служба заказчика», предусмотренный условиями контракта № 09-ИКЦ.

Объем выполненных работ в актах о приемке выполненных работ формы КС-2 соответствует объему работ в локальных сметных расчетах (сметах) № 02-01-01 изм2, № 02-01-01 изм2.1 (искл.), № 02-01-01 изм2.2 (вкл.).

На оплату выполненных работ подрядчиком выставлен счет № 22 от 28.06.2024 на сумму 195 832,08 рублей.

Оплата работ произведена в полном объеме по платежным поручениям:

Платежное поручение		Сумма (рублей)
дата	номер	
22.07.2024	519812	191640,27
22.07.2024	520067	3999,98
22.07.2024	520068	191,83
ИТОГО:		195832,08

В соответствии с требованиями, установленными Соглашением МБУК «ИКЦ» Управлению представлены отчетные формы:

- отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия по состоянию на 01.01.2025:

Раздел 1. Сведения о выплатах, осуществляемых за счет средств целевой субсидии					
Наименование целевой субсидии	Код по бюджетной классификации расходов бюджета Трехгорного городского округа	Поступления (рублей)		Выплаты (рублей)	Остаток целевой субсидии (рублей)
		всего	из местного бюджета		
Субсидия на реализацию инициативного проекта «Безопасный Добро.Вход»	37208044502024030612	195832,08	191,83	195832,08	0

Раздел 2. Сведения об обязательствах, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации расходов бюджета Трехгорного городского округа	Объем принятых обязательств (рублей)			Сумма отклонения от планового значения (рублей)
		по плану	фактически		
			всего	из них подлежащих исполнению в текущем финансовом году	
Объем обязательств, принятых в целях достижения результата предоставления субсидии, всего:	37208044502024030612	195832,08	195832,08	195832,08	0
в том числе: по закупкам работ и услуг, всего:	37208044502024030612	195832,08	195832,08	195832,08	0
из них: в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	37208044502024030612	195832,08	195832,08	195832,08	0

- отчет о достижении значений результатов предоставления целевой субсидии по состоянию на 01.01.2025:

Направление расходов наименование	код по БК	Единица измерения	Плановое значение	Размер субсидии (рублей)	Фактическое значение	Неиспользованный объем финансового обеспечения
Улучшение качества городской среды путем развития общественных пространств, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания	372-0804-4502024030-612	общее количество реализованных инициативных проектов	1	195832,08	1	0

- отчет о реализации плана мероприятий по состоянию на 01.01.2025:

Наименование результата предоставления целевой субсидии, контрольные точки	Единица измерения	Значение			Срок достижения	
		плановое	фактическое	отклонение	плановый	фактический
Количество реализованных проектов	единица	1	1	0	31.07.2024	22.07.2024
Устройство входной	единица	1	1	0	31.07.2024	22.07.2024

группы в здание МБУК «ИКЦ» по улице Строителей, 14а: демонтаж крыльца, ремонт входной группы с устройством козырька, установка пандуса для маломобильных групп населения.						
---	--	--	--	--	--	--

В ходе визуального осмотра, проведенного 14.03.2025, установлено, что ремонт входной группы здания МБУК «ИКЦ» произведен, нарушений не выявлено.

Таким образом, в ходе встречной проверки нарушений условий предоставления субсидии на реализацию инициативного проекта «Безопасный Добро.Вход» и нецелевого использования субсидии не установлено.

Руководитель контрольного мероприятия -
консультант отдела финансового контроля,
безопасности и профилактики



С.И. Ширяева

Копию акта контрольного мероприятия получил:

И.о. директора Юрика Ирина Александровна

должность, фамилия, имя, отчество, дата, подпись

14.03.2025.

